

Travaux place de l'église 1^{ère} phase.



Les travaux ont commencé fin mars par la réparation des marches de l'église par l'entreprise Cyriac Bois de Saint Victor de Buthon.

Puis, les entreprises Charles Travaux de Belhommert et le groupe Pigeon d'Arcisses ont débuté l'aménagement du bas de la place de l'église. Cela concerne, le remplacement du réseau des eaux pluviales puis la réfection des trottoirs, le terrassement, et l'aménagement du parvis de l'église entre autres. Après une coupure de 2 semaines début mai, les travaux ont repris le 12 mai pour une réception définitive fin juin 2025.







L'aménagement paysagé est prévu pour l'automne 2025, par l'entreprise Paysage Julien et Legault de La Loupe.